

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

1.1.1. Organizacja zaplecza budowy.

- ustawienie własnych kontenerów na terenie wewnętrznym Teatru
- podłączenie energii elektrycznej z tablicy rozdzielczej wskazanej przez Teatr
- korzystanie z pomieszczeń sanitarnych wskazanych przez Teatr

1.1.2. Realizowana będzie przebudowa magazynu rekwizytów w istniejącym budynku B na terenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w zakresie:

- prace ogólnobudowlane

1.2 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Na etapie realizacji zwrócić należy uwagę na zagrożenia związane z wykonywaniem rozbiórek, montażem stalowych elementów konstrukcyjnych i robót, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, tj.:

*** prace krótkotrwałe, związane z montażem konstrukcji stalowej.**

*** prowadzenie robót na wysokości, związanych z ryzykiem upadku z ponad 5m.**

a ponadto:

1.2.1. Upadek pracownika z wysokości – podczas prac na rusztowaniach lub drabinach

1.2.2. Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego – praca na wysokości a także montaż dużych i ciężkich elementów

1.2.3. Dźwiganie ciężarów – podczas przenoszenia ciężkich elementów konstrukcji lub materiałów, rozładunek pojazdów

1.2.4. Potknięcie, poślizgnięcie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy lub drogach komunikacyjnych

1.2.5. Porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych

1.2.6. Zapylenie – podczas cięcia metalu lub drewna, prac porządkowych

1.2.7. Wymuszona pozycja ciała – podczas prac posadzkarskich

1.2.8. Zagrożenie upadkiem przedmiotu z wysokości – podczas prac na wysokości, upadek z góry narzędzi, przedmiotów, materiałów itp.

1.2.9. Skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi częściami konstrukcji, narzędziami itp.

1.2.10. Poparzenia – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub posiłku.

1.3. Szkolenia z zakresu bhp

1.3.1. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika

1.3.2. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy co zostanie udokumentowane w załączniku do planu BIOZ.

1.3.3. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie:

- realizacja robót na wysokości
- realizacja robót szczególnie niebezpiecznych
- ryzyko na stanowisku pracy
- postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia
- konieczność stosowania ochrony indywidualnych przydzielonych pracownikowi

1.3.4. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie

1.3.5. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby

1.3.6. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci:

- szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości
- kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy
- rękawice ochronne – do stałego korzystania na terenie placu budowy